

**Soldalen 4 - 6**

	Uge 16	Uge 17	Uge 18	Uge 19	Uge 20	Uge 21	Uge 22	Uge 23	Uge 24	Uge 25	Uge 26	Uge 27	Uge 28	Uge 29	Uge 30	Uge 31	Uge 32	Uge 33
Nedrivning tag.	0xxxx	xxxxx																
Opretning - isolering - undertag.		xx	xxxxx	xxxx0	xxxxx													
Lægter - vinduer.				xxxx0	xxxxx	xxx00												
Skorsten.							xxxxx											
Oplægning tegl.							xx	0xxx0	xxxxx									
Levering og montering kvistvinduer.										xxxxx	xxx							
Indvendigt arbejde nr. 4				xx0	xxxxx	xxx00	xxxxx	0xxx0	xxxxx	xxxxx	xxx							
Indvendigt arbejde nr. 6					xxxxx	xxx00					xxx							
Aflevering:											xx							

**Soldalen 10 - 12**

Nedrivning tag.				xxxxx	xxx00													
Opretning - isolering - undertag.						xxxxx	0xxx0	xxxxx										
Lægter - vinduer.								xxxxx	xxxxx									
Skorsten.										xxxxx								
Oplægning tegl.											xxxxx	xxxxx	xxxxx					
Levering og montering kvistvinduer.										xxxxx								
Indvendigt arbejde nr. 10								0xxx0	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxx
Indvendigt arbejde nr. 12								0xxx0	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxx
Aflevering.																		xx

Vejrligsdage er ikke medregnet i tidsplanen.